Dades municipals

Municipi	**SANT PERE DE RIBES**
ADF	**SANT PERE DE RIBES**
Nombre d'habitants	**32.006**
Superfície municipal (ha)	**4.084**
Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	**2.487**
Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha)	**2.742**
Espai o Parc Natural	**Parc del Garraf**
Altres espais protegits	**EIN Massís del Garraf**

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI esta format pel present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i un mapa amb la infraestructura territorial de prevenció.

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i millora prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

Any de revisió	**2025**
Termini de vigència	**31/12/2031**

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament SANT PERE DE RIBES

ADF SANT PERE DE RIBES

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la redactor/a

Jordi Costa Font - DNI 39366239Z (TCAT)

Firmado digitalmente por Jordi Costa Font - DNI 39366239Z (TCAT)
Fecha: 2025.10.14 15:11:28 +02'00'

vist i plau
El responsable de Plans municipals de Prevenció d'Incendis

Signat digitalment per Albert Tehas Puig - DNI 43720735N (TCAT)
Data: 2025.10.14 15:47:18 +02'00'

1.1

Senyalització

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 13, situat al camí entre els Vinyals i Can Girabals (dipòsit els Vinyals)	IS-13D	1	386,00	386,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 14, situat a Artesania Agrícola, S.A.	IS-14	1	386,00	386,00
Substitució de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 16, situat a la Ctra. BV-2112 amb camí del cementiri. Canvi de placa per una H-100	IS-16	1	119,00	119,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 20, situat al C/ de la Savina, 7 (Urb. Can Pere de la Plana). Inclou placa principal i placa complentària: 80m sobre el suport existent	IS-20B	1	318,00	318,00
Desinstal·lació del senyal informatiu d'ubicació d'hidrant S-20D, situada al C/ de la Savina, 1-3 (Urb. Can Pere de la Plana). Inclou la desinstal·lació de la doble placa i l'extracció del tub	S-20D	1	25,00	25,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 21, situat al C/ St. Jordi (Urb. Mas Alba)	IS-21	1	234,00	234,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 22, situat a l'Av. Mas Alba, 47 (Urb. Mas Alba)	IS-22	1	234,00	234,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 23, situat al C/Miranda, 2 (Urb. Mas Alba)	IS-23	1	234,00	234,00
Instal·lació de senyal informatiuInstal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 24, situat al Pg. de Miramar amb Pg. de Pujades (Urb. Vallpineda)	IS-24	1	234,00	234,00
Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 26, situat a l'Av. les Roquetes amb Rbla. del Garraf (Pol. Ind. Vilanoveta)	IS-26	1	234,00	234,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí dels Vinyals al cim del Montgròs (8). Inclou placa complentària: 1.400 m	IS-204	1	434,00	434,00
Cost total d'actuacions de senyalització				**2.838,00**

1.1

Senyalització

Actuació (per ordre de prioritat)	**Localització en el mapa** (núm.d'ordre)	**Unitats**	**Cost estimatiu (€)** Unitari	Total
Instal·lació de senyal de STOP, al camí dels Sumidors (9) (pendent d'execució APC-9)	IS-206	1	521,00	521,00
Instal·lació de placa complementària de 800 m associada a l'actual senyal S-207 al camí dels Jugadors (11)	S-207	1	109,00	109,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de Ca l'Almirall de la Font (12). Inclou placa complentària: 1.300 m	IS-210	1	434,00	434,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí del Calvari (28). Inclou placa complentària: 500 m (pendent de la construcció CP-28)	IS-213	1	434,00	434,00
Instal·lació de placa complementària de 1.800 m associada a l'actual senyal S-214 al camí de la riera de Jafra (16)	S-214	1	109,00	109,00
Instal·lació de placa complementària de 1.500 m associada a l'actual senyal S-218 al camí de Puig Carbonell (17)	S-218	1	109,00	109,00
Instal·lació de placa complementària de 800m associada a l'actual senyal S-220 al camí del Coll d'Entrefort (18)	S-220	1	109,00	109,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí del Palou Alt al pla del Galí (23). Inclou placa complentària: 1.550 m	IS-222	1	434,00	434,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet (25). Inclou placa complentària: 300 m	IS-223	1	434,00	434,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí al camí de les Parellades a la Coma (26). Inclou placa complentària: 1.350 m	IS-224	1	434,00	434,00
Instal·lació de senyal de prohibició de circulació excepte veïns i serveis al camí de Cal Sidro a Cal Barba (27). Inclou placa complementària: excepte veïns (pendent de la construcció CP-27)	IS-225	1	434,00	434,00

Cost total d'actuacions de senyalització **6.399,00**

1.2

Ordenació d'usos

Tipologia d'ús	**Actuació** (per ordre de prioritat)	**Localització en el mapa** (núm.d'ordre)	**Amidament**	**Cost estimatiu (€)** Unitari	Total

Cost total d'actuacions d'ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Arranjament de la plataforma al tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó (2). Formació de cunetes, conducció de les aigües i millora de les pendents	AP-02	1,41	1.825,00	2.574,00
Arranjament de tram crític per ferm irregular al tram II del camí de Can Ramon a Can Vinyals (4). Fresat del ferm a 3'5m d'amplada	AP-04	1,63	6.382,00	10.402,00
Arranjament de la plataforma al camí dels Jugadors (11). Recuperació de material, conducció i evacuació de les aigües	AP-11	0,38	2.256,00	857,00
Arranjament de la plataforma al camí dels Jugadors (11). Recuperació de material, conducció i evacuació de les aigües	AP-11	0,38	2.256,00	857,00
Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 240 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-1	350,00	44,77	15.670,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí dels Jugadors (11). Preparació i aplicació de formigó a 350 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-10	350,00	44,77	15.670,00
Arranjament del punt crític per pas de torrent al camí del Corral del Capdet (24). Preparació i aplicació de formigó a 175 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-11	175,00	48,40	8.470,00
Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 240m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-2	240,00	44,77	10.745,00
Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 320m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-3	320,00	44,77	14.326,00
Arranjament del punt crític per baix radi de gir i pendent al camí 7. Eixamplament de l'angle d'atac inferior, preparació i aplicació de formigó a 240m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-4	240,00	54,65	13.116,00

Cost total d'actuacions d'arranjament de vials de la xarxa viària bàsica **92.687,00**

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Arranjament del punt crític per baix radi de gir al camí 9.I. Tala, eliminació soques i rebaix del talús per ampliació de la corba a un radi exterior ≥ 9m (4m2 aprox) (pendent d'execució APC-9)	APC-5	1,00	811,00	811,00
Arranjament del punt crític per estretament al camí 9.I. Tala (1 peu), rebaix de talús (2m3 aprox) i mur d'escullera de 6m al terraplè (10m3 aprox) (pendent d'execució APC-9)	APC-6	1,00	2.243,00	2.243,00
Arranjament del punt crític per baix radi al camí 9.I. Radi interior≥5m i exterior≥9m. Rebaix de talussos (8m3 aprox) i mur d'escullera de 8m al terraplè (16m3 aprox)(pendent d'execució APC-9)	APC-7	1,00	3.905,00	3.905,00
Arranjament del punt crític per baix radi al camí 9.I. Radi interior≥5m i exterior≥9m. Rebaix de talús (12m3 aprox) i mur d'escullera de 11m al terraplè (13m3 aprox)(pendent d'execució APC-9)	APC-8	1,00	3.744,00	3.744,00
Arranjament de tram crític per baix radi de gir i estretament al camí 9.II. Tala i rebaix de talús amb martell pneumàtic a 167m i 2 corbes (320 m2 aprox.)	APC-9	1,00	14.065,00	14.065,00

Cost total d'actuacions d'arranjament de vials de la xarxa viària bàsica **117.455,00**

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Construcció de camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre). Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit	CP-10	0,35	6.740,00	2.359,00
Construcció de camí de Cal Sidro a Cal Barba. Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit (pendent de pressupost de detall)	CP-27	0,37	7.280,00	2.694,00
Construcció de camí del Calvari. Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit	CP-28	0,52	5.238,00	2.724,00
Construcció de girador al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals (7). Accés i desbroçat (50m) Tala, eixamplament i explanació de l'àrea de maniobra (205m2)	CG-8	205,00	5,03	1.031,15
Construcció de girador al camí dels Jugadors (11). Tala, eliminació de soques i explanació de l'àrea de maniobra (205m2)	CG-13	205,00	3,60	738,00
Construcció de girador al camí del Calvari (28). Tala, eliminació de soques i explanació de l'àrea de maniobra (205m2) (pendent de l'execució CP-28)	CG-18	205,00	3,85	789,00

Cost total d'actuacions d'obertura de vials de la xarxa viària bàsica **10.335,15**

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Actuació (per ordre de prioritat)	**Localització en el mapa**	**Cost estimatiu (€)**
Construcció de dipòsit de formigó de 200m3 vora el dipòsit municipal d'aigües de les Roquetes. Inclou rampa de fauna i arlequinat	CA-2	40.000,00

Cost total d'actuacions d'arranjament i instal·lació de punts d'aigua	**40.000,00**

2.4

Franges auxiliars de trànsit i franges de protecció en punts d'aigua i de guaita

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització mapa	Amidament km,ha	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Colls. Tala d'uns 4 peus	EFAT01	0,49	776,00	380,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó, tram a Puigmoltó. Tala d'uns 37 peus	EFAT02	1,41	995,00	1.402,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Mas Montgròs i Can Martí. Tala d'uns 23 peus	EFAT03	1,33	774,00	1.029,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram III del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Can Martí i Torre del Veguer. Tala d'uns 4 peus	EFAT03	0,56	646,00	362,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Vinyals a la Urb. Califòrnia. Tala d'uns 15 peus	EFAT05	0,98	792,00	776,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí dels Vinyals a la Urb. Can Roca. Tala d'uns 8 peus	EFAT06	1,57	755,00	1.186,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals. Tala d'uns 83 peus	EFAT07	2,16	1.127,00	2.434,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram II del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 10 peus	EFAT08	0,65	700,00	455,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram I del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 15 peus	EFAT08	0,48	5.041,00	2.420,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram III del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 13 peus	EFAT08	0,76	668,00	508,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram I del camí dels Sumidors. Tala d'uns 23 peus	EFAT09	0,95	915,00	869,00

Cost total d'actuacions en franges auxiliars de trànsit i de protecció en PA i PG **11.821,00**

2.4

Franges auxiliars de trànsit i franges de protecció en punts d'aigua i de guaita

Actuació (per ordre de prioritat)	Localització mapa	Amidament km,ha	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Riera de Jafra. Tala d'uns 10 peus	EFAT16	1,88	710,00	1.335,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Coll d'Entrefort. Tala d'uns 30 peus	EFAT18	0,95	966,00	918,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Collet de la Fita. Tala d'uns 35 peus	EFAT19	1,11	970,00	1.076,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Palou Alt al pla del Galí. Tala d'uns 13 peus	EFAT23	1,58	617,00	975,00
Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Corral del Capdet. Tala d'uns 10 peus	EFAT24	0,55	856,00	471,00
Manteniment de la franja de protecció del punt de guaita del Puig d'en Carbonel	MFP-5	0,22	1.600,00	357,00
Obertura de la franja de protecció a la bassa de Can Pere de la Plana (A-1)	OFP-1	0,30	2.100,00	638,00
Obertura de la franja de protecció al dipòsit de les Roquetes (AA-2). Subjecte a conveni interadministratiu amb l'ajuntament de Sitges (Pendent de la construcció del dipòsit de formigó)	OFP-2	0,29	2.100,00	607,00
Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua d'Acosta	OFP-3	0,43	2.100,00	893,00
Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de la Urb. Can Roca. Subjecte a conveni interadministratiu amb l'ajuntament de Canyelles	OFP-4	0,30	2.100,00	621,00
Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de la Urb. Vallpineda	OFP-6	0,32	2.100,00	670,00

Cost total d'actuacions en franges auxiliars de trànsit i de protecció en PA i PG **20.382,00**

2.5

Franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions

Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (0,66 ha)	1	5.315,65	3.508,35
Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (0,66 ha)	1	603,32	398,19
Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (4,11 ha)	4	4.561,80	18.749,01
Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (4,11 ha)	4	3.654,44	15.019,73
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (5,93 ha)	6	6.503,01	38.562,85
Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (5,93 ha)	6	4.304,02	25.522,86
Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Can Lloses - Can Marcer (Any projecte: 2021) (28,08 ha)	29	857,79	24.704,23
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Can Lloses - Can Marcer (Any projecte: 2022) (5,6 ha)	6	5.123,59	28.692,10
Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Can Lloses - Can Marcer (Any projecte: 2022) (5,6 ha)	6	772,57	4.326,37

Cost total d'actuacions en franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions **159.483,69**

2.5

Franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions

Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (7,34 ha)	7	3.760,16	27.599,60
Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (7,34 ha)	7	832,66	6.111,72
Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Els Vinyals (Any projecte: 2011) (7,82 ha)	8	986,05	7.710,91
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Els Vinyals (Any projecte: 2011) (5,67 ha)	6	4.001,46	22.688,26
Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Els Vinyals (Any projecte: 2011) (5,67 ha)	6	1.016,44	5.763,23
Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la Urb. Mas Parers i La Torre del Veguer (Any projecte: 2020) (2,83 ha)	3	1.128,93	3.194,86
Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2007) (12,63 ha)	13	2.111,55	26.668,84
Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2007) (12,63 ha)	13	1.702,55	21.503,26
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2011) (12,93 ha)	13	4.719,96	61.029,07

Cost total d'actuacions en franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions **341.753,44**

2.5

Franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions

Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimatiu (€)	
		Unitari	Total
Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2007) (12,93 ha)	13	1.035,09	13.383,67
Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2007) (11,53 ha)	12	1.350,42	15.570,34
Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2007) (11,53 ha)	12	1.336,72	15.412,38
Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2011) (40,13 ha)	40	2.587,30	103.828,23
Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2011) (40,13 ha)	40	795,50	31.923,51

Cost total d'actuacions en franges de protecció i tractament de parcel·les en urbanitzacions **521.871,57**

3.1

Mesures d'informació

Bans
Es recomana que l'Ajuntament promulgui un Ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals
Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí i/o revista informatius del municipi recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95

El Comú. Publicació bimensual. Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Ràdio local
No n'hi ha.

TV local
No n'hi ha.

Altres
Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web i a les xarxes socials de l'Ajuntament "www.santperederibes.cat"

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	**Amb caràcter informatiu**	Sí
1.2	**Com a sistema general**	☐
1.2.1	**Totalment**	☐
1.2.1.1	**Sense expropiacions**	☐
1.2.1.2	**Amb expropiacions**	☐

Trams (cost estimat)

1.2.2	**Parcialment**	☐
1.2.2.1	**Sense expropiacions**	☐
1.2.2.2	**Amb expropiacions**	☐

Trams (cost estimat)

La inclusió de vials o punts d'aigua en el Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) no implica, per si mateixa, canvis en la seva titularitat.

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel.les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 13, situat al camí entre els Vinyals i Can Girabals (dipòsit els Vinyals)	IS-13D	1,00	386,00	**386,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 14, situat a Artesania Agrícola, S.A.	IS-14	1,00	386,00	**386,00**
2028	Substitució de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 16, situat a la Ctra. BV-2112 amb camí del cementiri. Canvi de placa per una H-100	IS-16	1,00	119,00	**119,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 20, situat al C/ de la Savina, 7 (Urb. Can Pere de la Plana). Inclou placa principal i placa complentària: 80m sobre el suport existent	IS-20B	1,00	318,00	**318,00**
2028	Desinstal·lació del senyal informatiu d'ubicació d'hidrant S-20D, situada al C/ de la Savina, 1-3 (Urb. Can Pere de la Plana). Inclou la desinstal·lació de la doble placa i l'extracció del tub	S-20D	1,00	25,00	**25,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 21, situat al C/ St. Jordi (Urb. Mas Alba)	IS-21	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 22, situat a l'Av. Mas Alba, 47 (Urb. Mas Alba)	IS-22	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 23, situat al C/Miranda, 2 (Urb. Mas Alba)	IS-23	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiuInstal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 24, situat al Pg. de Miramar amb Pg. de Pujades (Urb. Vallpineda)	IS-24	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 26, situat a l'Av. les Roquetes amb Rbla. del Garraf (Pol. Ind. Vilanoveta)	IS-26	1,00	234,00	**234,00**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí dels Vinyals al cim del Montgròs (8). Inclou placa complentària: 1.400 m	IS-204	1,00	434,00	**434,00**
2026	Instal·lació de senyal de STOP, al camí dels Sumidors (9) (pendent d'execució APC-9)	IS-206	1,00	521,00	**521,00**
2026	Instal·lació de placa complementària de 800 m associada a l'actual senyal S-207 al camí dels Jugadors (11)	S-207	1,00	109,00	**109,00**
2026	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de Ca l'Almirall de la Font (12). Inclou placa complentària: 1.300 m	IS-210	1,00	434,00	**434,00**
2026	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí del Calvari (28). Inclou placa complentària: 500 m (pendent de la construcció CP-28)	IS-213	1,00	434,00	**434,00**
2027	Instal·lació de placa complementària de 1.800 m associada a l'actual senyal S-214 al camí de la riera de Jafra (16)	S-214	1,00	109,00	**109,00**
2027	Instal·lació de placa complementària de 1.500 m associada a l'actual senyal S-218 al camí de Puig Carbonell (17)	S-218	1,00	109,00	**109,00**
2026	Instal·lació de placa complementària de 800m associada a l'actual senyal S-220 al camí del Coll d'Entrefort (18)	S-220	1,00	109,00	**109,00**
2027	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí del Palou Alt al pla del Galí (23). Inclou placa complentària: 1.550 m	IS-222	1,00	434,00	**434,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet (25). Inclou placa complentària: 300 m	IS-223	1,00	434,00	**434,00**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2027	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí al camí de les Parellades a la Coma (26). Inclou placa complentària: 1.350 m	IS-224	1,00	434,00	**434,00**
2027	Instal·lació de senyal de prohibició de circulació excepte veïns i serveis al camí de Cal Sidro a Cal Barba (27). Inclou placa complementària: excepte veïns (pendent de la construcció CP-27)	IS-225	1,00	434,00	**434,00**
2028	Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 240 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-1	350,00	44,77	**15.670,00**
2027	Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 240m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-2	240,00	44,77	**10.745,00**
2026	Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 320m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-3	320,00	44,77	**14.326,00**
2028	Arranjament del punt crític per baix radi de gir i pendent al camí 7. Eixamplament de l'angle d'atac inferior, preparació i aplicació de formigó a 240m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-4	240,00	54,65	**13.116,00**
2026	Arranjament del punt crític per baix radi de gir al camí 9.I. Tala, eliminació soques i rebaix del talús per ampliació de la corba a un radi exterior ≥ 9m (4m2 aprox) (pendent d'execució APC-9)	APC-5	1,00	811,00	**811,00**
2026	Arranjament del punt crític per estretament al camí 9.I. Tala (1 peu), rebaix de talús (2m3 aprox) i mur d'escullera de 6m al terraplè (10m3 aprox) (pendent d'execució APC-9)	APC-6	1,00	2.243,00	**2.243,00**
2026	Arranjament del punt crític per baix radi al camí 9.I. Radi interior≥5m i exterior≥9m. Rebaix de talussos (8m3 aprox) i mur d'escullera de 8m al terraplè (16m3 aprox)(pendent d'execució APC-9)	APC-7	1,00	3.905,00	**3.905,00**
2026	Arranjament del punt crític per baix radi al camí 9.I. Radi interior≥5m i exterior≥9m. Rebaix de talús (12m3 aprox) i mur d'escullera de 11m al terraplè (13m3 aprox)(pendent d'execució APC-9)	APC-8	1,00	3.744,00	**3.744,00**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2026	Arranjament de tram crític per baix radi de gir i estretament al camí 9.II. Tala i rebaix de talús amb martell pneumàtic a 167m i 2 corbes (320 m2 aprox.)	APC-9	1,00	14.065,00	**14.065,00**
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí dels Jugadors (11). Preparació i aplicació de formigó a 350 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-10	350,00	44,77	**15.670,00**
2028	Arranjament del punt crític per pas de torrent al camí del Corral del Capdet (24). Preparació i aplicació de formigó a 175 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-11	175,00	48,40	**8.470,00**
2028	Arranjament de la plataforma al tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó (2). Formació de cunetes, conducció de les aigües i millora de les pendents	AP-02	1,41	1.825,00	**2.574,00**
2028	Arranjament de tram crític per ferm irregular al tram II del camí de Can Ramon a Can Vinyals (4). Fresat del ferm a 3'5m d'amplada	AP-04	1,63	6.382,00	**10.402,00**
2026	Arranjament de la plataforma al camí dels Jugadors (11). Recuperació de material, conducció i evacuació de les aigües	AP-11	0,38	2.256,00	**857,00**
2029	Arranjament de la plataforma al camí dels Jugadors (11). Recuperació de material, conducció i evacuació de les aigües	AP-11	0,38	2.256,00	**857,00**
2026	Construcció de camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre). Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit	CP-10	0,35	6.740,00	**2.359,00**
2027	Construcció de camí de Cal Sidro a Cal Barba. Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit (pendent de pressupost de detall)	CP-27	0,37	7.280,00	**2.694,00**
2026	Construcció de camí del Calvari. Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit	CP-28	0,52	5.238,00	**2.724,00**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Construcció de girador al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals (7). Accés i desbroçat (50m) Tala, eixamplament i explanació de l'àrea de maniobra (205m2)	CG-8	205,00	5,03	**1.031,15**
2026	Construcció de girador al camí dels Jugadors (11). Tala, eliminació de soques i explanació de l'àrea de maniobra (205m2)	CG-13	205,00	3,60	**738,00**
2026	Construcció de girador al camí del Calvari (28). Tala, eliminació de soques i explanació de l'àrea de maniobra (205m2) (pendent de l'execució CP-28)	CG-18	205,00	3,85	**789,00**
2027	Construcció de dipòsit de formigó de 200m3 vora el dipòsit municipal d'aigües de les Roquetes. Inclou rampa de fauna i arlequinat	CA-2	0,00	0,00	**40.000,00**
2026	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram I del camí dels Sumidors. Tala d'uns 23 peus	EFAT09	0,95	915,00	**869,00**
2026	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Coll d'Entrefort. Tala d'uns 30 peus	EFAT18	0,95	966,00	**918,00**
2026	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Collet de la Fita. Tala d'uns 35 peus	EFAT19	1,11	970,00	**1.076,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Mas Montgròs i Can Martí. Tala d'uns 23 peus	EFAT03	1,33	774,00	**1.029,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram III del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Can Martí i Torre del Veguer. Tala d'uns 4 peus	EFAT03	0,56	646,00	**362,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Riera de Jafra. Tala d'uns 10 peus	EFAT16	1,88	710,00	**1.335,00**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Palou Alt al pla del Galí. Tala d'uns 13 peus	EFAT23	1,58	617,00	**975,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Colls. Tala d'uns 4 peus	EFAT01	0,49	776,00	**380,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó, tram a Puigmoltó. Tala d'uns 37 peus	EFAT02	1,41	995,00	**1.402,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Vinyals a la Urb. Califòrnia. Tala d'uns 15 peus	EFAT05	0,98	792,00	**776,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí dels Vinyals a la Urb. Can Roca. Tala d'uns 8 peus	EFAT06	1,57	755,00	**1.186,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals. Tala d'uns 83 peus	EFAT07	2,16	1.127,00	**2.434,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Corral del Capdet. Tala d'uns 10 peus	EFAT24	0,55	856,00	**471,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram I del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 15 peus	EFAT08	0,48	5.041,00	**2.420,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram II del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 10 peus	EFAT08	0,65	700,00	**455,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram III del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 13 peus	EFAT08	0,76	668,00	**508,00**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2027	Obertura de la franja de protecció a la bassa de Can Pere de la Plana (A-1)	OFP-1	0,30	2.100,00	**638,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua d'Acosta	OFP-3	0,43	2.100,00	**893,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de la Urb. Can Roca. Subjecte a conveni interadministratiu amb l'ajuntament de Canyelles	OFP-4	0,30	2.100,00	**621,00**
2027	Manteniment de la franja de protecció del punt de guaita del Puig d'en Carbonel	MFP-5	0,22	1.600,00	**357,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit de les Roquetes (AA-2). Subjecte a conveni interadministratiu amb l'ajuntament de Sitges (Pendent de la construcció del dipòsit de formigó)	OFP-2	0,29	2.100,00	**607,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de la Urb. Vallpineda	OFP-6	0,32	2.100,00	**670,00**
	Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (4,11 ha)		4,00	4.561,80	**18.749,01**
	Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (4,11 ha)		4,00	3.654,44	**15.019,73**
	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (5,93 ha)		6,00	6.503,01	**38.562,85**
	Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Can Girabals (Any projecte: 2007) (5,93 ha)		6,00	4.304,02	**25.522,86**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
	Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Can Lloses - Can Marcer (Any projecte: 2021) (28,08 ha)		29,00	857,79	**24.704,23**
	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Can Lloses - Can Marcer (Any projecte: 2022) (5,6 ha)		6,00	5.123,59	**28.692,10**
	Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Can Lloses - Can Marcer (Any projecte: 2022) (5,6 ha)		6,00	772,57	**4.326,37**
	Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (7,34 ha)		7,00	3.760,16	**27.599,60**
	Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (7,34 ha)		7,00	832,66	**6.111,72**
	Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Els Vinyals (Any projecte: 2011) (7,82 ha)		8,00	986,05	**7.710,91**
	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Els Vinyals (Any projecte: 2011) (5,67 ha)		6,00	4.001,46	**22.688,26**
	Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Els Vinyals (Any projecte: 2011) (5,67 ha)		6,00	1.016,44	**5.763,23**
	Manteniment biennal de la franja exterior de protecció de la Urb. Mas Parers i La Torre del Veguer (Any projecte: 2020) (2,83 ha)		3,00	1.128,93	**3.194,86**
	Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2007) (12,63 ha)		13,00	2.111,55	**26.668,84**

4.1

Actuacions de millora i consolidació

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
	Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2007) (12,63 ha)		13,00	1.702,55	**21.503,26**
	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2011) (12,93 ha)		13,00	4.719,96	**61.029,07**
	Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Pere de la Plana (Any projecte: 2007) (12,93 ha)		13,00	1.035,09	**13.383,67**
	Obertura de la franja exterior de protecció a la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2007) (11,53 ha)		12,00	1.350,42	**15.570,34**
	Manteniment, màxim biennal, de la franja exterior de protecció de la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2007) (11,53 ha)		12,00	1.336,72	**15.412,38**
	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2011) (40,13 ha)		40,00	2.587,30	**103.828,23**
	Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de la Urb. Mas Alba (Any projecte: 2011) (40,13 ha)		40,00	795,50	**31.923,51**
9	Obertura de vegetació de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (0,66 ha)		1,00	5.315,65	**3.508,35**
10	Manteniment, màxim biennal, de parcel·les interiors de titularitat municipal de la Urb. Els Cards (Any projecte: 2025) (0,66 ha)		1,00	603,32	**398,19**

Cost total d'actuacions de millora i consolidació **716.442,72**

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma al camí dels Colls	2028	0,49	1.141,00	559,00
02.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí dels Cucons a Puigmoltó	2028	0,87	570,00	495,90
03.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, accés a Mas Montgròs.	2027	0,62	574,00	356,00
03.II	Manteniment de la plataforma al tram II del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Mas Montgròs i Can Martí	2027	1,33	777,00	1.033,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Ramon a Can Vinyals	2028	2,21	650,00	1.439,00
05	Manteniment de la plataforma al camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia.	2028	0,98	970,00	951,00
06.I	Manteniment de la plataforma al tram I del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	2028	0,45	993,00	447,00
06.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	2028	0,45	626,00	282,00
06.II	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	2028	1,57	1.248,00	1.960,00
07.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals	2028	0,25	650,00	163,00

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
07.II	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals	2028	2,16	1.290,00	2.785,00
08.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs	2028	3,07	520,00	1.597,00
09.II	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Sumidors	2026	1,66	1.218,00	2.022,00
09.II	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí dels Sumidors.	2026	1,66	650,00	1.079,00
10	Manteniment de la plataforma al camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre)	2029	0,35	1.458,00	510,00
10	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre)	2029	0,35	650,00	225,00
11	Manteniment de la plataforma al camí dels Jugadors	2026	0,50	1.387,00	694,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Jugadors	2026	0,88	567,00	499,00
12	Manteniment de la plataforma al camí del camí de Ca l'Almirall de la Font	2026	1,34	1.221,00	1.636,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Ca l'Almirall de la Font	2026	1,34	520,00	697,00

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
13	Manteniment de la plataforma al camí d'Oleseta	2026	1,30	1.015,00	1.320,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'Oleseta	2026	1,30	650,00	845,00
14	Manteniment de la plataforma al camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	2026	0,51	930,00	474,00
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	2026	0,51	650,00	331,00
15	Manteniment de la plataforma al camí de Can Pere de la Plana	2026	0,97	1.350,00	1.310,00
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Pere de la Plana	2026	0,97	520,00	506,00
16	Manteniment de la plataforma al camí de la Riera de Jafra	2027	1,88	1.041,00	1.958,00
17	Manteniment de la plataforma al camí de Puig Carbonell	2027	1,49	1.370,00	2.037,00
17	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puig Carbonell	2027	1,49	650,00	968,00
18	Manteniment de la plataforma al camí del Coll d'Entrefort	2026	0,95	1.288,00	1.223,00

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
19.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Collet de la Fita	2026	0,73	650,00	475,00
19.II	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Collet de la Fita	2026	1,11	1.215,00	1.349,00
20	Manteniment de la plataforma al camí de Can Bertran al mas la Carretera	2027	2,10	1.005,00	2.111,00
20	Manteniment de la franja auxiliar al camí de Can Bertran al mas la Carretera	2027	2,10	520,00	1.092,00
21	Manteniment de la plataforma al camí de los Algarrobos al mas la Carretera (Té trams revestits)	2027	1,35	580,00	783,00
21	Manteniment de la franja auxiliar al camí de los Algarrobos al mas la Carretera (Té trams revestits)	2027	1,35	520,00	702,00
22	Manteniment de la plataforma al camí del mas la Carretera a la Urb. Mas Alba	2027	0,88	764,00	672,00
22	Manteniment de la franja auxiliar al camí del mas la Carretera a la Urb. Mas Alba	2027	0,88	520,00	458,00
23	Manteniment de la plataforma al camí del Palou Alt al pla del Galí	2027	1,58	1.144,00	1.807,00
24.I	Manteniment de la plataforma al tram I del camí del Corral del Capdet	2028	0,55	1.128,00	620,00

4.2

Actuacions de manteniment

Localització en el mapa (codi)	Actuació (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
24.II	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Corral del Capdet	2028	0,98	1.044,00	1.023,00
24.II	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Corral del Capdet	2028	0,98	585,00	573,00
25	Manteniment de la plataforma al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	2028	0,30	1.150,00	345,00
25	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	2028	0,30	650,00	195,00
26	Manteniment de la plataforma al camí de les Parellades a la Coma	2027	1,37	897,00	1.229,00
26	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les Parellades a la Coma	2027	1,37	520,00	713,00

Cost total d'actuacions de manteniment **44.548,90**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2026	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram I del camí dels Sumidors. Tala d'uns 23 peus	EFAT09	0,95	915,00	**869,00**
2026	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Sumidors	09.II	1,66	1.218,00	**2.022,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí dels Sumidors.	09.II	1,66	650,00	**1.079,00**
2026	Manteniment de la plataforma al camí dels Jugadors	11	0,50	1.387,00	**694,00**
2026	Arranjament de la plataforma al camí dels Jugadors (11). Recuperació de material, conducció i evacuació de les aigües	AP-11	0,38	2.256,00	**857,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Jugadors	11	0,88	567,00	**499,00**
2026	Construcció de girador al camí dels Jugadors (11). Tala, eliminació de soques i explanació de l'àrea de maniobra (205m2)	CG-13	205,00	3,00	**738,00**
2026	Manteniment de la plataforma al camí del camí de Ca l'Almirall de la Font	12	1,34	1.221,00	**1.636,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Ca l'Almirall de la Font	12	1,34	520,00	**697,00**
2026	Manteniment de la plataforma al camí d'Oleseta	13	1,30	1.015,00	**1.320,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'Oleseta	13	1,30	650,00	**845,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma al camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	14	0,51	930,00	**474,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	14	0,51	650,00	**331,00**
2026	Manteniment de la plataforma al camí de Can Pere de la Plana	15	0,97	1.350,00	**1.310,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Pere de la Plana	15	0,97	520,00	**506,00**
2026	Manteniment de la plataforma al camí del Coll d'Entrefort	18	0,95	1.288,00	**1.223,00**
2026	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Coll d'Entrefort. Tala d'uns 30 peus	EFAT18	0,95	966,00	**918,00**
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Collet de la Fita	19.I	0,73	650,00	**475,00**
2026	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Collet de la Fita	19.II	1,11	1.215,00	**1.349,00**
2026	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Collet de la Fita. Tala d'uns 35 peus	EFAT19	1,11	970,00	**1.076,00**
2026	Construcció de camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre). Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit	CP-10	0,35	6.740,00	**2.359,00**
2026	Arranjament de tram crític per baix radi de gir i estretament al camí 9.II. Tala i rebaix de talús amb martell pneumàtic a 167m i 2 corbes (320 m2 aprox.)	APC-9	1,00	14.065,00	**14.065,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2026	Instal·lació de senyal de STOP, al camí dels Sumidors (9) (pendent d'execució APC-9)	IS-206	1,00	521,00	**521,00**
2026	Arranjament del punt crític per baix radi de gir al camí 9.I. Tala, eliminació soques i rebaix del talús per ampliació de la corba a un radi exterior ≥ 9m (4m2 aprox) (pendent d'execució APC-9)	APC-5	1,00	811,00	**811,00**
2026	Arranjament del punt crític per estretament al camí 9.I. Tala (1 peu), rebaix de talús (2m3 aprox) i mur d'escullera de 6m al terraplè (10m3 aprox) (pendent d'execució APC-9)	APC-6	1,00	2.243,00	**2.243,00**
2026	Arranjament del punt crític per baix radi al camí 9.I. Radi interior≥5m i exterior≥9m. Rebaix de talussos (8m3 aprox) i mur d'escullera de 8m al terraplè (16m3 aprox)(pendent d'execució APC-9)	APC-7	1,00	3.905,00	**3.905,00**
2026	Arranjament del punt crític per baix radi al camí 9.I. Radi interior≥5m i exterior≥9m. Rebaix de talús (12m3 aprox) i mur d'escullera de 11m al terraplè (13m3 aprox)(pendent d'execució APC-9)	APC-8	1,00	3.744,00	**3.744,00**
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí dels Jugadors (11). Preparació i aplicació de formigó a 350 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-10	350,00	44,00	**15.670,00**
2026	Construcció de camí del Calvari. Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit	CP-28	0,52	5.238,00	**2.724,00**
2026	Construcció de girador al camí del Calvari (28). Tala, eliminació de soques i explanació de l'àrea de maniobra (205m2) (pendent de l'execució CP-28)	CG-18	205,00	3,00	**789,00**
2026	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí del Calvari (28). Inclou placa complentària: 500 m (pendent de la construcció CP-28)	IS-213	1,00	434,00	**434,00**
2026	Instal·lació de placa complementària de 800 m associada a l'actual senyal S-207 al camí dels Jugadors (11)	S-207	1,00	109,00	**109,00**
2026	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de Ca l'Almirall de la Font (12). Inclou placa complentària: 1.300 m	IS-210	1,00	434,00	**434,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2026	Instal·lació de placa complementària de 800m associada a l'actual senyal S-220 al camí del Coll d'Entrefort (18)	S-220	1,00	109,00	**109,00**
2026	Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 320m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-3	320,00	44,00	**14.326,00**

Resum anual del cost **Any** **2026** **Millora** **66.701,00** **Manteniment** **14.460,00** **Total** **81.161,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, accés a Mas Montgròs.	03.I	0,62	574,00	**356,00**
2027	Manteniment de la plataforma al tram II del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Mas Montgròs i Can Martí	03.II	1,33	777,00	**1.033,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Mas Montgròs i Can Martí. Tala d'uns 23 peus	EFAT03	1,33	774,00	**1.029,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram III del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Can Martí i Torre del Veguer. Tala d'uns 4 peus	EFAT03	0,56	646,00	**362,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí de la Riera de Jafra	16	1,88	1.041,00	**1.958,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Riera de Jafra. Tala d'uns 10 peus	EFAT16	1,88	710,00	**1.335,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí de Puig Carbonell	17	1,49	1.370,00	**2.037,00**
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puig Carbonell	17	1,49	650,00	**968,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí de Can Bertran al mas la Carretera	20	2,10	1.005,00	**2.111,00**
2027	Manteniment de la franja auxiliar al camí de Can Bertran al mas la Carretera	20	2,10	520,00	**1.092,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí de los Algarrobos al mas la Carretera (Té trams revestits)	21	1,35	580,00	**783,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2027	Manteniment de la franja auxiliar al camí de los Algarrobos al mas la Carretera (Té trams revestits)	21	1,35	520,00	**702,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí del mas la Carretera a la Urb. Mas Alba	22	0,88	764,00	**672,00**
2027	Manteniment de la franja auxiliar al camí del mas la Carretera a la Urb. Mas Alba	22	0,88	520,00	**458,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí del Palou Alt al pla del Galí	23	1,58	1.144,00	**1.807,00**
2027	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Palou Alt al pla del Galí. Tala d'uns 13 peus	EFAT23	1,58	617,00	**975,00**
2027	Manteniment de la plataforma al camí de les Parellades a la Coma	26	1,37	897,00	**1.229,00**
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les Parellades a la Coma	26	1,37	520,00	**713,00**
2027	Instal·lació de placa complementària de 1.800 m associada a l'actual senyal S-214 al camí de la riera de Jafra (16)	S-214	1,00	109,00	**109,00**
2027	Instal·lació de placa complementària de 1.500 m associada a l'actual senyal S-218 al camí de Puig Carbonell (17)	S-218	1,00	109,00	**109,00**
2027	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí del Palou Alt al pla del Galí (23). Inclou placa complentària: 1.550 m	IS-222	1,00	434,00	**434,00**
2027	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí al camí de les Parellades a la Coma (26). Inclou placa complentària: 1.350 m	IS-224	1,00	434,00	**434,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2027	Instal·lació de senyal de prohibició de circulació excepte veïns i serveis al camí de Cal Sidro a Cal Barba (27). Inclou placa complementària: excepte veïns (pendent de la construcció CP-27)	IS-225	1,00	434,00	**434,00**
2027	Obertura de la franja de protecció a la bassa de Can Pere de la Plana (A-1)	OFP-1	0,30	2.100,00	**638,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit de les Roquetes (AA-2). Subjecte a conveni interadministratiu amb l'ajuntament de Sitges (Pendent de la construcció del dipòsit de formigó)	OFP-2	0,29	2.100,00	**607,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua d'Acosta	OFP-3	0,43	2.100,00	**893,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de la Urb. Can Roca. Subjecte a conveni interadministratiu amb l'ajuntament de Canyelles	OFP-4	0,30	2.100,00	**621,00**
2027	Manteniment de la franja de protecció del punt de guaita del Puig d'en Carbonel	MFP-5	0,22	1.600,00	**357,00**
2027	Obertura de la franja de protecció al dipòsit d'abastament d'aigua de la Urb. Vallpineda	OFP-6	0,32	2.100,00	**670,00**
2027	Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 240m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-2	240,00	44,00	**10.745,00**
2027	Construcció de camí de Cal Sidro a Cal Barba. Obertura de plataforma de rodament (mínim 3'5m) i establiment de la franja auxiliar de trànsit (pendent de pressupost de detall)	CP-27	0,37	7.280,00	**2.694,00**
2027	Construcció de dipòsit de formigó de 200m3 vora el dipòsit municipal d'aigües de les Roquetes. Inclou rampa de fauna i arlequinat	CA-2	0,00	0,00	**40.000,00**

Resum anual del cost Any 2027 Millora **62.446,00** Manteniment **15.919,00** Total **78.365,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma al camí dels Colls	01	0,49	1.141,00	**559,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Colls. Tala d'uns 4 peus	EFAT01	0,49	776,00	**380,00**
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí dels Cucons a Puigmoltó	02.I	0,87	570,00	**495,90**
2028	Arranjament de la plataforma al tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó (2). Formació de cunetes, conducció de les aigües i millora de les pendents	AP-02	1,41	1.825,00	**2.574,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó, tram a Puigmoltó. Tala d'uns 37 peus	EFAT02	1,41	995,00	**1.402,00**
2028	Manteniment de la plataforma al camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia.	05	0,98	970,00	**951,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Vinyals a la Urb. Califòrnia. Tala d'uns 15 peus	EFAT05	0,98	792,00	**776,00**
2028	Manteniment de la plataforma al tram I del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06.I	0,45	993,00	**447,00**
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06.I	0,45	626,00	**282,00**
2028	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06.II	1,57	1.248,00	**1.960,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí dels Vinyals a la Urb. Can Roca. Tala d'uns 8 peus	EFAT06	1,57	755,00	**1.186,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals	07.I	0,25	650,00	**163,00**
2028	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals	07.II	2,16	1.290,00	**2.785,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals. Tala d'uns 83 peus	EFAT07	2,16	1.127,00	**2.434,00**
2028	Construcció de girador al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals (7). Accés i desbroçat (50m) Tala, eixamplament i explanació de l'àrea de maniobra (205m2)	CG-8	205,00	5,00	**1.031,15**
2028	Manteniment de la plataforma al tram I del camí del Corral del Capdet	24.I	0,55	1.128,00	**620,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Corral del Capdet. Tala d'uns 10 peus	EFAT24	0,55	856,00	**471,00**
2028	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Corral del Capdet	24.II	0,98	1.044,00	**1.023,00**
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Corral del Capdet	24.II	0,98	585,00	**573,00**
2028	Manteniment de la plataforma al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	25	0,30	1.150,00	**345,00**
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	25	0,30	650,00	**195,00**
2028	Arranjament de tram crític per ferm irregular al tram II del camí de Can Ramon a Can Vinyals (4). Fresat del ferm a 3'5m d'amplada	AP-04	1,63	6.382,00	**10.402,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí de Can Ramon a Can Vinyals	04	2,21	650,00	**1.439,00**
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs	08.I	3,07	520,00	**1.597,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram I del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 15 peus	EFAT08	0,48	5.041,00	**2.420,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram II del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 10 peus	EFAT08	0,65	700,00	**455,00**
2028	Establiment de la franja auxiliar de trànsit tram III del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs. Tala d'uns 13 peus	EFAT08	0,76	668,00	**508,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí dels Vinyals al cim del Montgròs (8). Inclou placa complentària: 1.400 m	IS-204	1,00	434,00	**434,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet (25). Inclou placa complentària: 300 m	IS-223	1,00	434,00	**434,00**
2028	Arranjament del punt crític per baix radi de gir i pendent al camí 7. Eixamplament de l'angle d'atac inferior, preparació i aplicació de formigó a 240m2 i 20cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-4	240,00	54,00	**13.116,00**
2028	Arranjament del punt crític per pas de torrent al camí del Corral del Capdet (24). Preparació i aplicació de formigó a 175 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-11	175,00	48,00	**8.470,00**
2028	Arranjament del punt crític per ferm irregular al camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs (8.II). Preparació i aplicació de formigó a 240 m2 i 20 cm de gruix amb 20-25 kg/m3 de fibres	APC-1	350,00	44,00	**15.670,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 13, situat al camí entre els Vinyals i Can Girabals (dipòsit els Vinyals)	IS-13D	1,00	386,00	**386,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 14, situat a Artesania Agrícola, S.A.	IS-14	1,00	386,00	**386,00**
2028	Substitució de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 16, situat a la Ctra. BV-2112 amb camí del cementiri. Canvi de placa per una H-100	IS-16	1,00	119,00	**119,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació a l'hidrant 20, situat al C/ de la Savina, 7 (Urb. Can Pere de la Plana). Inclou placa principal i placa complentària: 80m sobre el suport existent	IS-20B	1,00	318,00	**318,00**
2028	Desinstal·lació del senyal informatiu d'ubicació d'hidrant S-20D, situada al C/ de la Savina, 1-3 (Urb. Can Pere de la Plana). Inclou la desinstal·lació de la doble placa i l'extracció del	S-20D	1,00	25,00	**25,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 21, situat al C/ St. Jordi (Urb. Mas Alba)	IS-21	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 22, situat a l'Av. Mas Alba, 47 (Urb. Mas Alba)	IS-22	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 23, situat al C/Miranda, 2 (Urb. Mas Alba)	IS-23	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiuInstal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 24, situat al Pg. de Miramar amb Pg. de Pujades (Urb. Vallpineda)	IS-24	1,00	234,00	**234,00**
2028	Instal·lació de senyal informatiu d'ubicació (homologat en zona urbana) a l'hidrant 26, situat a l'Av. les Roquetes amb Rbla. del Garraf (Pol. Ind. Vilanoveta)	IS-26	1,00	234,00	**234,00**

Resum anual del cost Any **2028** Millora **64.567,15** Manteniment **13.434,90** Total **78.002,05**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2029	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Sumidors	09.II	1,66	1.218,00	**2.022,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I i II del camí dels Sumidors.	09	2,61	650,00	**1.696,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre)	10	0,35	1.458,00	**510,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ l'Onagre)	10	0,35	650,00	**225,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí dels Jugadors	11	0,50	1.387,00	**694,00**
2029	Arranjament de la plataforma al camí dels Jugadors (11). Recuperació de material, conducció i evacuació de les aigües	AP-11	0,38	2.256,00	**857,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Jugadors	11	0,88	567,00	**499,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí del camí de Ca l'Almirall de la Font	12	1,34	1.221,00	**1.636,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Ca l'Almirall de la Font	12	1,34	520,00	**697,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí d'Oleseta	13	1,30	1.015,00	**1.320,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'Oleseta	13	1,30	650,00	**845,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2029	Manteniment de la plataforma al camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	14	0,51	930,00	**474,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	14	0,51	650,00	**331,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí de Can Pere de la Plana	15	0,97	1.350,00	**1.310,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Can Pere de la Plana	15	0,97	520,00	**506,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí del Coll d'Entrefort	18	0,95	1.288,00	**1.223,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Coll d'Entrefort	18	0,95	650,00	**618,00**
2029	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Collet de la Fita	19.II	1,11	1.215,00	**1.349,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I i II del camí del Collet de la Fita	19	1,84	650,00	**1.196,00**
2029	Manteniment de la plataforma al camí del Calvari	28	0,52	1.015,00	**528,00**
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Calvari	28	0,52	780,00	**406,00**

Resum anual del cost **Any** **2029** **Millora** **857,00** **Manteniment** **18.085,00** **Total** **18.942,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2030	Manteniment de la plataforma al tram II del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer, entre Mas Montgròs i Can Martí	03.II	1,33	777,00	**1.033,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I, II i III del camí a Mas Montgròs i la Torre del Veguer	03	2,50	574,00	**1.436,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí de la Riera de Jafra	16	1,88	1.041,00	**1.958,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la Riera de Jafra	16	1,88	650,00	**1.223,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí de Puig Carbonell	17	1,49	1.370,00	**2.037,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Puig Carbonell	17	1,49	650,00	**968,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí de Can Bertran al mas la Carretera	20	2,10	1.005,00	**2.111,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar al camí de Can Bertran al mas la Carretera	20	2,10	520,00	**1.092,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí de los Algarrobos al mas la Carretera (Té trams revestits)	21	1,35	580,00	**783,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar al camí de los Algarrobos al mas la Carretera (Té trams revestits)	21	1,35	520,00	**702,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí del mas la Carretera a la Urb. Mas Alba	22	0,88	764,00	**672,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2030	Manteniment de la franja auxiliar al camí del mas la Carretera a la Urb. Mas Alba	22	0,88	520,00	**458,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí del Palou Alt al pla del Galí	23	1,58	1.144,00	**1.807,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí del Palou Alt al pla del Galí	23	1,58	520,00	**822,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí de les Parellades a la Coma	26	1,37	897,00	**1.229,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de les Parellades a la Coma	26	1,37	520,00	**713,00**
2030	Manteniment de la plataforma al camí de Cal Sidro a Cal Barba	27	0,37	1.285,00	**475,00**
2030	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de Cal Sidro a Cal Barba	27	0,37	650,00	**240,00**

Resum anual del cost **Any** **2030** **Millora** **0,00** **Manteniment** **19.759,00** **Total** **19.759,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2031	Manteniment de la plataforma al camí dels Colls	01	0,49	1.141,00	**559,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Colls	01	0,49	650,00	**318,00**
2031	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Cucons a Puigmoltó	02.II	1,41	1.004,00	**1.416,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I i II del camí dels Cucons a Puigmoltó	02	2,28	571,00	**1.302,00**
2031	Manteniment de la plataforma al camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia	05	0,98	970,00	**951,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia	05	0,98	650,00	**637,00**
2031	Manteniment de la plataforma al tram I del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06.I	0,45	993,00	**447,00**
2031	Manteniment de la plataforma al tram II del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06.II	1,57	1.248,00	**1.960,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I i II del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06.II	2,02	622,00	**1.257,00**
2031	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals	07.II	2,16	1.290,00	**2.785,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I i II del camí del Racó (del Carnívor) als Vinyals	07	2,41	650,00	**1.566,00**

4.3

Programació anual d'actuacions

Any indicatiu	Actuació (per ordre de prioritat)	Localització en el mapa (codi)	Amidament	Cost estimatiu (€) Unitari	Total
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I, II i III del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs	08	4,96	520,00	**2.579,00**
2031	Manteniment de la plataforma al tram I del camí del Corral del Capdet	24.I	0,55	1.128,00	**620,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram I del camí del Corral del Capdet	24.I	0,55	650,00	**357,00**
2031	Manteniment de la plataforma al tram II del camí del Corral del Capdet	24.II	0,98	1.044,00	**1.023,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram II del camí del Corral del Capdet	24.II	0,98	585,00	**573,00**
2031	Manteniment de la plataforma al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	25	0,30	1.150,00	**345,00**
2031	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	25	0,30	650,00	**195,00**

Resum anual del cost Any **2031** **Millora** **0,00** **Manteniment** **18.890,00** **Total** **18.890,00**

Cost total programa d'actuacions: **Millora** **194.571,15** **Manteniment** **100.547,90** **Total** **295.119,05**

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Sant Pere de Ribes

Codi_diba	Volum (m^3)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08231-1	150	Can Pere de La Plana **Bassa**	Pública	Pou	Vehicle lleuger	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Sant Pere de Ribes

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08231-11	Planta de compostatge (Urb. Mas Parés) **Columna seca**	Pública (Mancomunitat)	Xarxa pública aigua potable	45 mm (H1) 45 mm (H1) Storz (H4)
08231-12	Cruïlla camí els Vinyals amb camí la Masieta (Can Ramonet) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2)
08231-13	Camí entre els Vinyals i Can Girabals (dipòsit els Vinyals) **Armari**	Privada (As. Prop. Can Vinyals)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2)
08231-14	Artesania Agrícola S.A. **Columna seca**	Privada	Xarxa no pública	70 mm (H2) 70 mm (H2) Storz (H4)
08231-15	Mas el Racó (Carnívor) **Columna seca**	Privada	Xarxa no pública	45 mm (H1) 45 mm (H1) 70 mm (H2)
08231-16	Ctra. BV-2112 amb camí del cementiri (Castell de Ribes) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08231-17	Cruïlla Pont de les Parellades amb C/ les Parellades (Barri Les Parellades) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08231-18	Cruïlla C/ Gal·la Placidia amb rotonda Ctra. C-15b (El Palou Alt) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08231-19	C/del Margalló alçada C/ la Ginesta (Urb. Can Pere de la Plana) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08231-20	C/ de la Savina, 7 (Urb. Can Pere de la Plana) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08231-21	C/ St. Jordi (Urb. Mas Alba) **Columna seca**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2) Storz (H4)
08231-22	Av. Mas Alba, 47 (Urb. Mas Alba) **Columna seca**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2) Storz (H4)

08231-23	C/Miranda, 2 (Urb. Mas Alba) **Columna seca**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2) Storz (H4)
08231-24	Cruïlla Pg. de Miramar amb Pg. de Pujades (Urb. Vallpineda) **Columna seca**	Privada (Cooperativa Vallpineda)	Xarxa pública aigua potable	45 mm (H1) 45 mm (H1) 70 mm (H2)
08231-25	Cruïlla Crta. C-246a amb C/ de l'ull de Llebre (Urb. Els Cards) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 100 mm (H3)
08231-26	Av. les Roquetes, 58 amb Rbla. del Garraf (Pol. Ind. Vilanoveta) **Columna seca**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2) 100 mm (H3)
08231-27	C/ Blaumar, 7-13 (Els Colls) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08231-28	C/ Talia, 10 (Els Colls) **Arqueta**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08231-111	Els Sumidors **Columna seca**	Privada	Xarxa no pública	45 mm (H1) 45 mm (H1) 70 mm (H2)
08231-112	C/ de Les Mimoses, 27 amb C/ dels Abeduls (Can Macià) **Columna seca**	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	45 mm (H1) 45 mm (H1) 70 mm (H2)

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals