mipmarí
arquitectura
i disseny

Primer Projecte Revisat Executiu Fase 2
Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila a Ribes.
Sant Pere de Ribes

AN09. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS D'OBRA

PLANIFICACIÓ de les TASQUES
PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2)

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1	REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA D	0 días	jue 01/01/15	01/01/15
2	**PLANTA TERCERA EDIFICI HISTORIC**	**86 días**	**jue 01/01/15**	**/04/15**
3	**ENDERROCS**	**15 días**	**jue 01/01/15**	**01/01/15**
4	Enderroc paretis divisòries	5 días	jue 01/01/15	/01/15
5	Repicat revestiments	5 días	jue 15/01/15	/01/15
6	**TANCAMENTS I DIVISIORIES**	**20 días**	**jue 22/01/15**	**/02/15**
7	Divisòries tipus ATHCON	8 días	jue 22/01/15	/02/15
8	Divisòries de maó calat	10 días	jue 22/01/15	/02/15
9	Envà de plaques de guix laminat	10 días	jue 05/02/15	/02/15
10	Trasdosat de plaques de guix	10 días	jue 05/02/15	/02/15
11	**REVESTIMENTS I PAVIMENTS**	**52 días**	**jue 22/01/15**	**/04/15**
12	Neteja parament de pedra	3 días	jue 22/01/15	/01/15
13	Revestiment VP: Velladura i tenyit	5 días	jue 19/02/15	/02/15
14	Cel Ras Continu PGL-A	10 días	jue 19/02/15	/03/15
15	Cel Ras Sandwich	15 días	jue 19/02/15	/03/15
16	Preparació pintura	7 días	jue 12/03/15	/03/15
17	Pintura parament Horitzontal	8 días	lun 23/03/15	/04/15
18	Pintura parament Vertical	10 días	lun 23/03/15	/04/15
19	Entraplat	15 días	jue 19/02/15	/03/15
20	Paviment tècnic Darwing Blue	10 días	jue 19/02/15	/03/15
21	Paviment mosaic hidràulic	20 días	jue 19/02/15	/03/15
22	Paviment PG: Esglaó de gres extruït e	10 días	jue 19/02/15	/03/15
23	**TANCAMENT I DIVISIORIES PRACTICABL**	**29 días**	**lun 23/03/15**	**/04/15**
24	Tancament Tipus MA	10 días	lun 23/03/15	/04/15
25	Porta PI	8 días	lun 23/03/15	/04/15
26	Tancament Tipus PI	8 días	lun 23/03/15	/04/15
27	Portes armari	6 días	jue 02/04/15	/04/15
28	Envernissat fusta	15 días	vie 10/04/15	/04/15
29	**SERRALLERIA I PROTECCIONS**	**5 días**	**lun 23/03/15**	**/03/15**
30	Barana passamà	5 días	lun 23/03/15	/03/15
31	**EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS**	10 días	lun 09/02/15	/02/15
32	**INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT**	**8 días**	**jue 08/01/15**	**/01/15**
33	Xarxa horitzontal de petita evaquació	8 días	jue 08/01/15	/01/15
34	Xarxa desgués climatització	8 días	jue 08/01/15	/01/15
35	Treballs de connexió a la xarxa pública	5 días	jue 08/01/15	/01/15
36	**INSTAL·LACIONS D'AIGUA**	**28 días**	**jue 05/02/15**	**/03/15**
37	Instal·lació Interior d'Aigua Freda	10 días	jue 05/02/15	/02/15
38	Sanitaris, Aixetes i Accessoris	8 días	jue 05/03/15	/03/15
39	**INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES**	**18 días**	**jue 05/02/15**	**/03/15**
40	Canonades Frigorífiques	10 días	jue 05/02/15	/02/15
41	Unitats Interiors	8 días	jue 19/02/15	/03/15
42	Conducte d'Aire i Elements de Difussió	10 días	jue 05/02/15	/02/15
43	**SISTEMA DE VENTILACIÓ**	**8 días**	**jue 19/02/15**	**/03/15**
44	Ventilació altres dependències no clim	8 días	jue 19/02/15	/03/15
45	**INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES**	**33 días**	**jue 29/01/15**	**/03/15**
46	Quadre General Distribució o Subquad	10 días	jue 19/02/15	/03/15
47	Canalitzacions i Línies	15 días	jue 29/01/15	/02/15
48	Mecanismes	8 días	jue 05/03/15	/03/15
49	**INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ**	**13 días**	**jue 19/02/15**	**/03/15**
50	Aparells d'enllumenat	5 días	mar 03/03/15	/03/15
51	Mecanismes	8 días	jue 19/02/15	/03/15
52	**TELECOMUNICACIONS**	**10 días**	**jue 29/01/15**	**/02/15**
53	Instal·lació de Veu i Dades	10 días	jue 29/01/15	/02/15
54	**INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA**	**37 días**	**jue 05/02/15**	**/03/15**
55	Extinció d'incendis	5 días	lun 23/03/15	/03/15
56	Detecció d'incendis	5 días	jue 05/02/15	/02/15
57	**ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECC**	**8 días**	**jue 05/02/15**	**/02/15**
58	Protecció patrimonial	8 días	jue 05/02/15	/02/15
59	Sistema d'alarma contra confinaments	8 días	jue 05/02/15	/02/15
60				
61	**EDIFICI ANNEX**	**129 días**	**jue 01/01/15**	**/06/15**
62	**ENDERROCS**	**20 días**	**jue 01/01/15**	**/01/15**
63	Enderroc paretis de tancament	8 días	jue 01/01/15	/01/15
64	Enderroc paretis divisòries	15 días	jue 01/01/15	/01/15
65	Arrencada trasdosat paret	10 días	jue 01/01/15	/01/15
66	Repicat paviment	5 días	jue 08/01/15	/01/15
67	Arrencada bany	10 días	jue 15/01/15	/01/15
68	Enderroc llosa escala	2 días	jue 01/01/15	/01/15
69	Enderroc cel ras	5 días	jue 22/01/15	/01/15
70	Repicat enguixat de sostres	5 días	jue 22/01/15	/01/15
71	Enderroc forjat	15 días	lun 05/01/15	/01/15
72	Desmuntatge claraboia	2 días	mar 13/01/15	/01/15
73	Repicat revestiments	10 días	jue 08/01/15	/01/15
74	Desmuntatge coberta de teules	8 días	jue 01/01/15	/01/15
75	Enderroc forjat coberta plana	4 días	jue 15/01/15	/01/15
76	Arrencada aplacat de pedra	5 días	jue 01/01/15	/01/15
77	Enderroc fornament corregut de maçon	10 días	jue 01/01/15	/01/15
78	**MOVIMENT DE TERRES**	**18 días**	**jue 29/01/15**	**/02/15**
79	Rebaix del terrent	8 días	jue 29/01/15	/02/15
80	Terraplenat i piconatge	5 días	mar 10/02/15	/02/15
81	Subbase de grava reciclada	5 días	mar 17/02/15	/02/15
82	Excavació de rases i pous	5 días	jue 05/02/15	/02/15
83	Repàs i piconatge	3 días	jue 12/02/15	/02/15
84	**FONAMENTS**	**11 días**	**mar 17/02/15**	**/03/15**
85	Fonamentació Rases i Pous	6 días	mar 17/02/15	/02/15
86	Fonamentació Llosa	6 días	mar 24/02/15	/03/15
87	Fonamentació Solera	5 días	mar 24/02/15	/03/15
88	**ESTRUCTURA**	**34 días**	**mar 03/03/15**	**/04/15**
89	Formació de la Llosa	5 días	mié 04/03/15	/03/15
90	Formació forjat de Biguetes i Revoltons	10 días	mar 03/03/15	/03/15
91	Formació de Llindes	4 días	mié 08/04/15	/04/15
92	Paret de maó calat	20 días	mié 11/03/15	/04/15
93	Reparació d'esquerdes i Fissures	8 días	mié 08/04/15	/04/15
94	**COBERTA**	**67 días**	**mié 21/01/15**	**/04/15**
95	Formació de la coberta Plana	10 días	mié 08/04/15	/04/15
96	Barana	2 días	mié 22/04/15	/04/15
97	Formació Coberta Inclinada	15 días	mié 21/01/15	/02/15
98	Línia de vida	2 días	mié 11/02/15	/02/15
99	Canals	6 días	mié 11/02/15	/02/15
100	**TANCAMENTS I DIVISIORIES**	**27 días**	**mié 08/04/15**	**/05/15**
101	Divisoria de maó calat	10 días	mié 08/04/15	/04/15
102	Envà TV	5 días	mié 22/04/15	/04/15
103	Trasdosat de plaques de guix	7 días	mié 22/04/15	/04/15
104	Tancament de maó calat CLINKER	7 días	mié 08/04/15	/04/15
105	Arrebossat	10 días	vie 01/05/15	/05/15
106	**REVESTIMENTS I PAVIMENTS**	**44 días**	**lun 20/04/15**	**/06/15**
107	Neteja parament de pedra	5 días	lun 20/04/15	/04/15
108	Revestiment VP: Velladura i Tint	8 días	lun 27/04/15	/05/15
109	Cel Ras Continu PGL-A	8 días	vie 29/05/15	/06/15
110	Preparació pintura	5 días	vie 22/05/15	/05/15
111	Pintura parament Horitzontal	10 días	vie 29/05/15	/06/15
112	Pintura parament Vertical	15 días	vie 29/05/15	/06/15
113	Reivestiment L: Taulell Contraxapat de	8 días	vie 01/05/15	/05/15
114	Enguixat	10 días	vie 01/05/15	/05/15
115	Revestiment ascensor	6 días	lun 25/05/15	/06/15
116	Paviment de peces PC-A	10 días	vie 01/05/15	/05/15
117	Paviment terrazo llis	15 días	vie 01/05/15	/05/15
118	Rebaix, polit i abrillantat	8 días	vie 22/05/15	/06/15
119	Arrebossat tipus NIVOPLAN	10 días	vie 01/05/15	/05/15
120	Arrebossat Monocapa	10 días	vie 01/05/15	/05/15
121	Arrebossat reglejat	15 días	vie 01/05/15	/05/15
122	Pintura vertical exterior	20 días	jue 07/05/15	/06/15
123	**TANCAMENTS I DIVISIÓRIES**	**71 dias**	**mié 11/02/15**	**/05/15**
124	Balconera Tipus FF	8 días	mié 08/04/15	/04/15
125	Tancament Tipus FF	8 días	mié 08/04/15	/04/15
126	Finestra Tipus F	8 días	mié 08/04/15	/04/15
127	Envernissat	10 días	lun 20/04/15	/05/15
128	Gelosia	8 días	mié 08/04/15	/04/15
129	Llusernari	19 días	mié 11/02/15	/04/15
130	Clarabòia	6 días	mié 11/02/15	/02/15
131	Porta Tipus PI	8 días	mié 08/04/15	/04/15
132	Mampara Tipus MA	4 días	vie 15/05/15	/05/15
133	Portes armari	4 días	lun 04/05/15	/05/15
134	**SERRALLERIA I PROTECCIONS**	**71 dias**	**mié 11/02/15**	**/05/15**
135	Porta acer galvanitzat	4 días	vie 15/05/15	/05/15
136	Frontal	8 días	lun 27/04/15	/05/15
137	Barana	4 días	mié 22/04/15	/04/15
138	Barret xemeneia	2 días	mié 11/02/15	/02/15
139	TRACTAMENT ANTIHUMITAT	20 días	vie 15/05/15	/06/15
140	**INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT**	**25 días**	**mar 17/02/15**	**/03/15**
141	Xarxa horitzontal de petita evaquació	25 días	mar 17/02/15	/03/15
142	Xarxa desgués climatització	20 días	mar 17/02/15	/03/15
143	Treballs de connexió a la xarxa pública	5 días	mar 17/02/15	/02/15
144	**INSTAL·LACIONS D'AIGUA**	**30 dias**	**mar 24/02/15**	**/04/15**
145	Instal·lació Interior d'Aigua Freda	20 días	mar 24/02/15	/03/15
146	Sanitaris, Aixetes i Accessoris	10 días	mar 24/03/15	/04/15
147	**INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES**	**20 dias**	**vie 15/05/15**	**/06/15**
148	Canonades Frigorífiques	15 días	vie 15/05/15	/06/15
149	Unitats Interiors	5 días	vie 05/06/15	/06/15
150	Conducte d'Aire i Elements de Difussió	10 días	vie 15/05/15	/05/15
151	**SISTEMA DE VENTILACIÓ**	**10 dias**	**vie 15/05/15**	**/05/15**
152	Ventilació altres dependències no clim	10 días	vie 15/05/15	/05/15
153	**INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES**	**45 dias**	**mié 22/04/15**	**/06/15**
154	Quadre General Distribució o Subquad	10 días	mié 10/06/15	/06/15
155	Canalitzacions i Línies	25 días	mié 22/04/15	/05/15
156	Mecanismes	8 días	mié 13/05/15	/05/15
157	**INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ**	**16 dias**	**mié 27/05/15**	**/06/15**
158	Aparells d'enllumenat	8 días	lun 08/06/15	/06/15
159	Mecanismes	8 días	mié 27/05/15	/06/15
160	**TELECOMUNICACIONS**	**10 dias**	**vie 15/05/15**	**/05/15**
161	Instal·lació de Veu i Dades	10 días	vie 15/05/15	/05/15
162	**INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA**	**33 dias**	**vie 15/05/15**	**/06/15**
163	Extinció d'incendis	8 días	vie 19/06/15	/06/15
164	Detecció d'incendis	15 días	vie 15/05/15	/06/15
165	**ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECC**	**33 dias**	**vie 15/05/15**	**/06/15**
166	Protecció patrimonial	8 días	vie 19/06/15	/06/15
167	Sistema d'alarma contra confinaments	8 días	vie 15/05/15	/05/15
168				
169	GESTIÓ DE RESIDUS	129 días	jue 01/01/15	/06/15
170	SEGURETAT I SALUT	129 días	jue 01/01/15	/06/15
171	CONTROL DE QUALITAT	129 días	jue 01/01/15	/06/15



LLEGENDA: Task · Split · Progress · Milestone · Summary · Project Summary · External Tasks · External Milestone · Deadline

A Barcelona, maig de 2019
Signa l'arquitecte, el present:
PRIMER PROJECTE REVISAT EXECUTIU DE LA FASE 2
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY

40526268S
MERITXELL
MANRESA (R:
B64371768)

Digitally signed by 40526268S MERITXELL MANRESA (R: B64371768)
DN: 2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-337087 / Tomo:39070 /Folio:133 / Fecha:04/12/2006 /Inscripción:1, serialNumber=IDCES-40526268S, givenName=MERITXELL, sn=MANRESA TRAGUANY, cn=40526268S MERITXELL MANRESA (R: B64371768), 2.5.4.97=VATES-B64371768, o=MIP MARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP, c=ES
Date: 2019.05.06 13:44:06 +02'00'